



MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fl	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	01	03	01	01	01	250101	04	REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUN	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	6,944	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS HOSPITALITO	CONTRATO	PRIMERA DE SANTAANA	750	IR	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	25	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO PRINCIPAL DE ACUITLAPILCO A PUEBLO NUEVO EN LA LOCALI	CONTRATO	ACUITLAPILCO	1,684	IR	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	26	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUADALUPE	CONTRATO	COLONIA GUADALUPE	642	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	27	REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	6,944	IR	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	28	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE MA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	6,944	IR	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	29	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO QUE VA HACIA LA CASA DE RETIRO EN LA LOCALIDAD DE ACUITLAP	CONTRATO	ACUITLAPILCO	1,684	IR	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	30	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE NACIONAL DESDE LA CALLE BENITO JUA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	280	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	31	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA DESDE LA CALLE N	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	280	IR	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	32	CONSTRUCCION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE PRIMAVERA DESDE FRANCISCO SARABIA HASTA MARIANO ABAS	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	280	IR	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	02	01	260101	38	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA MUNICIPIO	CONTRATO	LA CERCADA	101	IR	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
02	02	01	01	02	04	110101	58	CONSTRUCCION DE PLAZA DE ACCESO DE LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL CERRO DE LA SERPIENTE EN LA CABECER	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	6,944	IR	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
02	02	01	01	02	04	260101	40	CONSTRUCCION DE FUENTE EN EL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE COA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	6,944	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	02	04	260101	43	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL INMUEBLE DENOMINADO MUSEO DE LA FLOR EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA D	CONTRATO	SEGUNDA DE SAN MIGUEL	692	IR	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	02	01	01	02	04	260102	52	CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRITO MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	CONTRATO	EL CEDRITO	531	IR	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
02	02	01	01	02	04	260102	53	CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA LOCALIDAD CHILTEPEC DE HIDALGO MUNICIPIO DE COATEPEC HARINA	CONTRATO	CHILTEPEC DE HIDALGO	1,076	IR	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
02	02	01	01	02	04	260102	54	CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA LOCALIDAD COCHISQUILA MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	CONTRATO	COCHISQUILA	732	IR	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
02	02	01	01	02	04	260102	55	CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA LOCALIDAD DETEOCOTITLA MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	CONTRATO	TEOCOTITLA	961	IR	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
02	02	01	01	03	02	110101	57	REHABILITACION DE VIALIDADES EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	6,944	IR	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	23	REHABILITACION DE LAS PRINCIPALES VIALIDADES DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	6,944	AD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	37	CONSTRUCCION DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE COATEPEC HARIN	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	6,944	IR	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
02	02	01	01	04	01	260101	39	CONSTRUCCION DE PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL CARMEN MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	CONTRATO	PUERTA DEL CARMEN	429	IR	1,966,900.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,900.39
02	02	01	01	04	02	260101	36	REHABILITACION INTEGRAL DE LA CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE COA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	6,944	IR	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00



MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	04	02	250101	41	REHABILITACION INTEGRAL DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE COA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	6,944	IR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	04	02	250101	42	MODERNIZACION DEL AUDITORIO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL MUNICI	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	6,944	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	01	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHILTEPEC DE HIDALGO	CONTRATO	CHILTEPEC DE HIDALGO	1,076	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	02	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	CONTRATO	PIEDRAS ANCHAS	1,154	AD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	03	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	6,944	IR	2,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	14	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PILETAS EN LA ZONA NORTE	CONTRATO	VARIAS	6,944	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	04	01	01	01	02	250101	33	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO SALVADOR SANCHEZ COLIN EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DE ZACANGUILLO	CONTRATO	PRIMERA DE ZACANGUILLO	413	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	04	01	01	01	02	250101	34	CONSTRUCCION DE GRADERIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL POTRERO	CONTRATO	COLONIA EL POTRERO	325	IR	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
02	04	01	01	01	02	250101	35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN EL CAMPO DOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE	CONTRATO	COLONIA EL POTRERO	325	IR	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
02	05	01	01	01	05	250101	09	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAC	CONTRATO	IXTLAHUACA DE VILLADA	855	IR	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
02	05	01	01	01	05	250101	10	REHABILITACION DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHO OCAMPO EN	CONTRATO	EL REYNOSO	280	IR	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
02	05	01	01	01	05	250101	11	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FRA	CONTRATO	SAN LUIS	697	IR	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	05	01	01	01	05	250101	12	TERMINACION DE LA TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE	CONTRATO	LLANO GRANDE	1,418	IR	1,500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	05	01	01	01	05	250101	13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILI	CONTRATO	EL PICACHO	252	IR	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
03	02	01	01	02	01	250101	16	REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA DE ZACANGUILLO	CONTRATO	SEGUNDA DE ZACANGUILLO	714	AD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	02	01	01	02	01	250101	17	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CAMINO PRINCIPAL AGUAAMARGA LOS FRESNOS EN LA LOCALIDAD DE LOS	CONTRATO	LOS FRESNOS	253	IR	1,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	1,500,000.00	100.00	0.00
03	02	01	01	02	01	250101	18	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MONTE DE LAS VUELTAS	CONTRATO	MONTE DE LAS VUELTAS	241	IR	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	50.00	500,000.00
03	02	01	01	02	01	250101	19	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL CAMINO PRINCIPAL ALTA DE LAJAAZUL, BAJA DE LAJAAZUL EN LA LOC	CONTRATO	ALTA DE LAJAAZUL	197	IR	1,100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	500,000.00	45.45	600,000.00
03	02	01	01	02	01	250101	20	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUADALUPE	CONTRATO	COLONIA GUADALUPE	642	IR	1,500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	50.00	750,000.00
03	02	01	01	02	01	250101	21	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS	CONTRATO	SAN LUIS	697	IR	1,500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	50.00	750,000.00
03	02	01	01	02	01	250101	22	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL REYNOSO	CONTRATO	EL REYNOSO	280	IR	1,600,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	03	05	01	01	04	250101	05	TERMINACION DE LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO DE LOS CAPULINES EN LA LOCALIDAD DE CRU	CONTRATO	CRUZ DE PIEDRA	238	IR	1,448,429.00	1,448,429.00	0.00	0.00	1,448,429.00	0.00	0.00	1,448,429.00
03	03	05	01	01	04	250101	07	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL UMA EN LA LOCALIDAD DE EL REYNOSO	CONTRATO	EL REYNOSO	280	IR	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00



MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Clave Programática (1)						Pte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adquisición (8)								
03	03	05	01	01	04	250101	08	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DEL BICENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE EL	CONTRATO	EL REYNOSO	280	IR	1,000,000.00	500,000.00	1,100,000.00	220.00	-600,000.00	1,100,000.00	220.00	-100,000.00
03	03	06	02	01	01	250101	08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS SOLARES EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE ACUITLAPILCO AL POTRERO	CONTRATO	ACUITLAPILCO	1,884	IR	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
03	03	05	02	01	01	250101	15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE CABE	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	6,844	IR	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
03	07	01	01	01	01	260102	45	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL PUEBLO DE CHILTEPEC DE HIDALGO MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	CONTRATO	CHILTEPEC DE HIDALGO	1,078	IR	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
03	07	01	01	01	01	260102	46	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL PUEBLO DE LAS VUELTAS MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	CONTRATO	LAS VUELTAS	374	IR	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
03	07	01	01	01	01	260102	47	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL PUEBLO DE IXTLAHUACA DE VILLADA MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	CONTRATO	IXTLAHUACA DE VILLADA	855	IR	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
03	07	01	01	01	01	260102	48	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL PUEBLO DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	CONTRATO	LLANO GRANDE	1,418	IR	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
03	07	01	01	01	01	260102	49	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL PUEBLO DE MEYUCA DE MORELOS MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	CONTRATO	MEYUCA DE MORELOS	642	IR	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
03	07	01	01	01	01	260102	50	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL PUEBLO DE ACUITLAPILCO MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	CONTRATO	ACUITLAPILCO	1,884	IR	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
03	07	01	01	01	01	260102	51	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL PUEBLO DE COCHISQUILA MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	CONTRATO	COCHISQUILA	732	IR	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
Total													115,955,329.39	23,798,429.00	2,100,000.00	8.82	21,698,429.00	6,100,000.00	19.03	110,865,329.39

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
2025-2027
LIC. MARCO ANTONIO DIAZ JUAREZ
Presidente(a) Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. PATRICIA CASTAÑEDA ESQUIVEL
Tesorero(a) Municipal

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
2025-2027
MARCO MARLO JESUS VARGAS GONZALEZ
Persona que elabora
TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS
2025-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS